BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE
WYKONANIE 2015

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE	OPIS
010				81 383	76137	
	01010	6057 6059	Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	42 480 38 903	42 480 33 657	Wykonano dwie szt pomostów wędkarskich i parking 10x10m z dojazdem do pomostów. Wykonawca : przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SZUWAREK" Robert Chmiel Toruń Dworski 16 05-191 Nasielsk 3
600				8 950 000	7904032,46	
	60013	6050	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579, remonty dróg nr 700,720	300 000	5 305,75	Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla drogi wojewódzkiej nr 579 plus wykonanie odbitek kserowych dla drogi 579. Odbiór i płatność za wykonanie projektu przebudowy drogi 579 w roku 2016.
	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000	0	Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
			Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Stary Łuszczewek-Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka Warszawska, Krzywa , Wierzbowa	5 700 000	5 575 472,24	**Inne drogi 362 452,4 zł , w tym :** 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki na rzece Rokitnica. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Piwnej w Błoniu. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Żukówka. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Dzikiej Róży i ul. Akacjowej w m. Bieniewice. 5. Budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie nawierzchni ulicy Piwnej w m. Błonie.

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

						Łuszczewk – Rochaliki 5 213 019,84 zł . Dotyczy zadania pn. : „Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w m. Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w gminie Błonie"
			Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50 000	0	Zadanie jest powiązane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 579. Wykonanie i płatność w latach kolejnych.
			Przebudowa ul. Łąki	150 000	114 148,47	Nadzór inwestorski w branży drogowej i teletechnicznej. Wykonanie badań laboratoryjnych dla nawierzchni bitumicznych. Opłata za czynności geodezyjne. Zapłata częściowa za wykonanie budowy drogi ul. Łąki.
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2 250 000	2 209 106	Za wykonanie robót związanych z budową drogi ul. Malownicza w m. Bramki. Opłata za wykonanie map ul. Malownicza. Nadzór inwestorski w branży drogowej i sanitarnej. Wykonanie badań laboratoryjnych dla nawierzchni bitumicznych. Opłata za dziennik budowy.
700				**3 970 000**	**3 399 237,19**	
	70005	6050				
			Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki aleje)	1 850 000	1 841 106,9	Rewitalizacja parku starego polegała na: wybudowaniu nowych ścieżek pieszych (mineralno-żywicznych), wykonaniu schodów ogrodowych wraz z pochylnią (z piaskowca), zegara słonecznego (postument z marmuru), budowli ogrodowej-gloriety (z piaskowca), małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonaniu nowych nasadzeń. Wykonawca PHU Gitpol Gabriela Kuca

BURMISTRZ BŁONIE
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

						Skierniewice.
			Glinianki -rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50 000	24 354	Wykonano utwardzenie dojazdu do parkingu dla niepełnosprawnych destruktem betonowym na podsypce piaskowej. Wykonawca : przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SZUWREK" Robert Chmiel Toruń Dworski 16 05-191 Nasielsk 3
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	920 000	919 308,29	Zakończono modernizację budynku komunalnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
			Rozbudowa ratusza	300 000	x	Przygotowane materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji.
			Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50 000	0	Zadanie będzie stanowić część zadania w latach następnych o szerszym zakresie, dotyczącego rewitalizacji większych obszarów miasta.
		6060	Wykupy nieruchomości	800 000	614 468	Zakupiono 2 działki gruntu do zasobu komunalnego: dz. nr 3/58 w m. Żukówka - 51.870zł, dz. nr 3/56 w m. Żukówka - 561.400zł Pozostałe wydatki to odszkodowania za grunty przejęte pod budowy dróg.
750				160 000	157343	
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	29 343	zakup sprzętu (komputery, drukarki, itp) dla Urzędu Miejskiego
	75095	6050	Zakup samochodu do użytku służbowego	130.000	128.000	Zakup samochodu do użytku służbowego marki Skoda
754				1 062 000	907866,79	
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Błonie	730000	719 956	Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego typu ciężkiego dla OSP Błonie.

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

	75495 (6)	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Błonie.	200000	187 910,79	Rozbudowano monitoring miasta o kolejne kamery w nowo urządzonym parku i rozbudowano sieć ddla połączenia kolejnych elementów monitoringu.
			Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100.000	0	Zadania nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od działania Gminy. realizacja zadania uzależniona jest od gotowości podmiotów zewnętrznych do udostępnienia infrastruktury dla realizacji zadania.
			Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu	32000	0	Zadanie jest związane z zadaniem omówionym powyżej i zostało nie zrealizowane z przyczyn j.w.
801				**3097300**	**2263852,71**	
	80101	6050				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150 000	147 786,96	Opracowana dokumentacja przez firmę Biuro Architekt Kaczmarczyk, Mickiewicza 9a, Sucha Beskidzka wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Zadane w trakcie procedury przetargowej na realizację rozbudowy szkoły.
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100000	0	W trakcie realizacji projekt budowlany przez firmę GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Pamiątkowa, Poznań. Termin umowny 02.04.2016 kwota z umowy 98 000,00 brutto
	80104	6050	Budowa przedszkola w Błoniu	2 597 300	2 012 745,75	Zakończono budowę II etapu, wykonawca firma Zab-bud Andrzej Zaboklicki, Warszawa, ul. Nowosielecka 14a/3 Pow. zabudowy 1314m2, użytkowa 1149,8 m2, 6 sal przedszkolnych na 150 dzieci.
	80113	6060	Zakup autobusu – dowożenie dzieci do szkół	200.000	103 320	Zakupiono autobus (używany) na wymianę najstarszego z dotychczas używanych autobusów dla dowożenia uczniów do szkół w Błoniu.

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

	80195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu	50 000	0	Realizacja przeniesiona na lata następne
1				50 000	50000	
	85121	6060	Dofinansowanie zakupu komputerów dla SGPZOZ w Błoniu	50 000	50 000	Zadanie zrealizowano w całości.
900				637 485	596474,97	
	90003	6060	Zakup samochodu śmieciarki	577 485	577 485	Zakupiono samochód śmieciarkę dla potrzeb oczyszczania miasta.
	90004	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	40.000	0	Ze względów formalno-prawnych zadania nie można było zrealizować . Do realizacji po uzyskaniu dokumentacji w zakresie własności gruntów pod inwestycję.
		6060	Zakup kosiarki do trawy	20 000	18989,97	Zakupiono kosiarkę dla celów utrzymania terenów zielonych w mieście.
				300 000	270 296,65	
	92118	6050	Poniatówka – adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	200.000	171035,65	Opracowano : dokumentację budowlaną przez firmę „Budoprojekt" Andrzej Machnikowski, Warszawa, ul. Zbójnogórska oraz dokumentację stałej ekspozycji Muzeum - firma M i M Mikulscy Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wykonanie.
	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100.000	99 261	Usunięto stare tynki, wykonano nowe tynki, malowanie dekoracyjne, wykonano izolację poziomą zdjęto i wyremontowano rzeźbę"Chrystus pod krzyżem" . Wykonawca F.R.B. Ryszard Warchulski Michałowice u. Rumuńska 30A

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

926						
	92601	6050	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	3 730 000 160.000	2201176,45 3 690	Podpisana umowa na wykonanie projektu z firmą Pas Projekt Sp z o.o.. Termin wykonania umowy 30.12.2016, Kwota umowy 738 000,00 zł
			Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100 000	51 660	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową– firma Woźnicki Zdanowicz Architekci. Kwota z umowy 51 660,00 zł
			Zadaszenie kortów tenisowym na terenie obiektu sportowego OLYMP	870 000	867 791,37	Prace polegały na wykonaniu: zadaszenia (typu lekkiego) dwóch istniejących kortów tenisowych, ogrzewanych nagrzewnicami gazowymi i oświetlonych lampami wewnętrznymi, oraz wymiana nawierzchni drogowej. Wykonanie dwustronnej ścianki treningowej: podłoże płyta betonowa, ścianka z konglomeratu na konstrukcji stalowej. Wykonawca: Tennis Solutions s.c. Kacper Borucki, Mirosław Dziuba, Jadwisin, ul. Szkolna
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego BŁONIANKA	2 600 000	1 278 035,08	Wykonano konstrukcję żelbetową , instalacje kanalizacyjną , elektryczną parter, częściowo konstrukcję dachu, przyłącza wodne i kanalizacyjne. Wykonawca : FLISBUD – Stanisław Flis 02-594 Warszawa ul. Juliana Bruna 9/214
			RAZEM	**22 038 168**	**17 826 417,22**	

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka